

*list. 2*

**Zpráva o revizi el. zařízení dle ČSN 33 1500**

Revizní technik

Pavel Dosoudil

č. zprávy 09/2000

Ke střelnici 1

Trmice 40004

ev.č.812/5/94-I-E2A

výchozí revize ze dne 16.2.2000

Objekt:Řeháčkova 190/7 Ústí n.Labem

Zákazník: Pan Eugenius Przywala

Rozsah revize: Napojení reg.teploty,teploměrů,reg.ventil,čerpadlo.

Jištění: 2x 2A 1f FG ,Luca skříňka.

Barevné značení:ČSN 330165 vyhovuje

Přívod: CYKY 3C x 1,5

Proudová soustava: ČSN 330120 1x230V,50Hz, TNS.

Prostory: základní

Projektová dokumentace: Duha Control spol.s r.o.

Prostředí: Dle ČSN 332000 - 3 AB 5

Instalovaný příkon: 150W

Ochrana před n. d. napětím dle ČSN 332000 - 4 - 41 samočinným odpojením od zdroje,doplněna ochranným pospojením CY Zž 6 .

	Z ohm	Rizol. Mohm
Přívod CYKY 3Cx1,5 WL1	1x 0,34	1x 20
Propoj RVP - jištění WL2	1x 0,34	1x20
Reg.ventil CYSY 3Bx1,5 WB1	1x 0,34	1 x20
Čerpadlo WILO CYSY 3Cx0,75 WB2		1x20
Venk.teplota CYSY 3Bx0,75 WA3		1x20
Teplota TV WA2 CYSY 3Bx0,75		1x20
-//- v místnosti WA1 CYSY 3Bx 0,75		1x20

Ochranné pospojení Zž CY 6 Rpřech. 0,05ohmu .

Revex	51
PU	510
Megmet	500
PU	180

El.zařízení je schopné bezpečného provozu.

Tato revize má ..1 list.

Rozdělovník: 2x provozovatel

1x technik

provozovatel:

předáno dne:

*není zabavka, vyřezáno na provedení na rozvod el. objektu*



prot. 4

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

objednatel: Eugenius a Olga Przywalovi,

Zhotovitel: DUHA CONTROL, spol. s r.o., Horská 29, Trmice  
Ústí n.L.  
zastoupen Josefem Drobným

Akce: Instalace vytápění bytového domu Ústí n.L., Řeháčkova 109/7

Zhotovitel předává dnešního dne dodávky a práce provedené na stavbě směšovací stanice a ústředního vytápění objektu objednatele.

Objednatel přebírá práce a dodávky s tím, že zařízení bylo řádně dokončeno, uvedeno do provozu, byla provedena topná zkouška a zkouška regulace, která pracuje bez závad.


Záruční lhůta na dodané přístroje v délce 12 měsíců a na provedené práce v délce 36 měsíců začíná běžet dnem předání.

Objednateli byla předána výchozí revizní zpráva elektro a podklady pro uvedení do provozu.

Předal: J. Drobný



Převzal:



**DUHA CONTROL s. r. o.**  
Měřicí a regulační technik  
400 46 Ústí n. L. Králova výšina 7  
(1) Tele. 047/5211848

V Ústí n.L. dne 18.2.2000