

Müller & spol., Karla Čapka 32, 415 01 Teplice, tel./fax: (0417) 406 35

Předávací protokol

o montáži ústředního vytápění dle ČSN 060310 a topné zkoušky
předepsané čl. 138 až 143.

V objektu čp. 46 v Teplicích ul. Karla Čapka

pro: _____

název a sídlo odběratele

MÜLLER & spol.

TOPENÍ - VODA - PLYN

415 01 TEPLICE, K.Čapka 32

tel. 40635

IČO: 11448831 DIČ: 210-530821229

Montážní práce provedla firma: _____

Topnou zkoušku provedla firma: Müller a spol.

Jméno a příjmení pracovníka Wasylkow Milan/2
který topnou zkoušku provedl: _____

Předal: Müller Antonín

Dne: 11.7.1995

Poznámky - doplňky : Provedena topná zkouška po dobu 4 hod.

Při předání nebylo shledáno závad.

Datum: 11.7.1995

Za odběratele převzal: _____

Müller & spol., Karla Čapka 32, 415 01 Teplice 1, tel./fax: (0417) 40 635

Potvrzení o vyvložkování komínu

Potvrzujeme, že dle Vašeho požadavku bylo provedeno vyvložkování komínu označeného kominickým střediskem. Vyvložkování bylo provedeno ohebnou hliníkovou hadicí Al 400 o průměru 120 - 18,30 m

Místo: Teplice Ulice: Karla Čapka 46

Nájemník (byt č.): [redacted]

Vyvložkování komínu vyhovuje platné ČSN 73 42 10 .

Práce byla provedena dle platných technologických předpisů a norem.

MÜLLER & spol.


TOPENÍ - VODA - PLYN
415 01 TEPLICE, K.ČAPKA 32
tel. 40635
IČO: 11448331 DIČ: 210-530621229

dodavatel

RUDOLF PETR


Pracovník práce
na vyvložkování komínů
Česlava 15
415 01 TEPLICE

práci provedl



odpovědný pracovník

V Teplicích dne: 11.7.1995



za odběratele převzal

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedení revize: 10.7.95

Název a sídlo organizace (označ. provozu, popř. objektu)

Teplíce ul. K. Čapka 46 pí. Kotýnková

Jméno a příjmení revizního technika – Evidenční číslo osvědčení

Klaus VRBA ev. č. 983/5/93-R-PZ-F,G

Druh revize: ~~PROVOZOVÁNÍ~~ VÝCHOZÍ)

Označení zařízení (předmět revize): Svařované plynové vedení dle ČSN - 386441

čl. 14 do 5 kPa, ČSN - 386442 a norem přidružených

od HUP k plynoměrům od plyn. hodin po uzavěry před spotřebiči.

Druh zařízení: F,G

Za provozovatele se zúčastnil:

Celkové zhodnocení zařízení: Plynové zařízení je schopné bezpečného a spolehlivého provozu a může být uvedeno do provozu oprávněnou organizací, při dodržení bezpečnostních zásad VI části ČSN 386441.

Zpráva obsahuje 2 stran.

v Teplíce dne 10.7.95

Rozdělovník: 1x rev. technik
2x provozovatel

VRBA Klaus
ev. číslo
983/5/93-R-PZ-F, G
Revizní technik
plynových zařízení

Podpis a otisk razítka revizního technika příp.

Název organizace a číslo oprávnění

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

Návrh termínu
odstranění závad
do:

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení

1. Předložená dokumentace:

PD plynofikace schválená SČP Teplice

Projekt fa Suma Tce.

Povolení k odběru plynu č. 118/95 ze dne 21.3.95

Dodavatel prací fa Müller a spol. Tce. 1380/5/94-PZ-VI,VII

Svařeč- p. Cach P. ev. č. 2-035052-C CG-165

Jakost materiálu podložena hutním osvědčením dle ČSN

Tlaková zkouška OPZ ze dne 10.7.95 p. Vrba

Osvědčení o stavu komína ze dne 10.7.95 p. Peterka

Návod k obsluze pl. kotle Viadrus

2. Popis revidovaného zařízení:

Od HUP umístěného ve sklepě vede přípojka plynu k hodinám pod stropem sklepa, ve sklepě vývod pro hodiny pí. Kotýnková, přípojka pokračuje sklepem, průraz do přízemí /schodiště/ pokračuje do Ip vývod pro hodiny 1", pokračuje do IIp vývod 1". U plynoměru kul. uzavěr 1", hodiny vodivě propojeny.

Od plyn. hodin ve sklepě vede plyn pod stropem, rozděluje se, jedna větev vede do kotelny ke kotli Viadrus, druhá přes prádelnu průraz strop do kuchyně ke sporáku M-1100. Plynovod je uchycen objímkami, prostupy opatřeny chráničky. Rozvod končí kul. uzavěry před spotřebiči. Kotel napojen do vyvložkovaného komína.

B. Údaje o měření a zkouškách.

- tlaková zkouška OPZ viz zápis
- kontrola délek a průměru potrubí
- kontrola uzavíracích prvků plyn. zařízení

C. Zjištěné závady, návrh na jejich odstranění

- chybí ochrany nátěr dle ČSN 386441 čl. 120
- před uvedením do provozu překontrolovat správnou funkci tepelné pojistky a těsnost spotřebiče.

15.6.95
při
uvedení

D. Údaje o odstranění závad z minulé revize nebyly předloženy, jedná se o výchozí revizi.

E. Elektrorevize- bude předložena při uvedení spotřebiče do provozu!

Zápis

o tlakové zkoušce odběrního plynového zařízení , provedené podle ČSN 386441, případně podle ČSN 386413.

V objektu č.p. 46 v Teplice ul. K. Čapka

v bytě dům- byt posch. sklep- příz.

byl zřízen upraven přezkoušen domovní plynovod.

Montážní práce provedl: fa Müller a spol. Tce.

název a sídlo

pro odběratele:

název a sídlo

Technické hodnoty zařízení:

Plynovodní přípojka DN o délce bm

Ležatý plynovod DN o délce bm

Stoupací vedení DN o délce bm

Od HU plynovodu k plynoměru DN: 6/4"-5/4"-1" o délce bm 5-18-3

Od plynoměru DN 1"-3/4"-1/2" o délce bm 1-6-10m

Prohlídkou odběrního plynového zařízení bylo zjištěno, že jeho provedení odpovídá požadavkům ČSN 386441, příp. ČSN 386413 a odsouhlasené projektové dokumentaci. Zařízení bylo dne 10.7.95 vyzkoušeno.

Při zkoušce nebyly zjištěny žádné viditelné vady odběrního plynového zařízení a vyhovělo předepsanému zkušebnímu přetlaku 5 kPa a doporučuje se k uvedení do provozu.

Poznámky - doplňky : spotřebiče: Montáž nového plyn. rozvodu v domě, byt
pl. kotel Visdrus pl. sporák M-1100.

Datum: 10.7.95

MÜLLER & spol.
TOPENÍ - VODNÍ - PLYN
415 01 TEPLICE, K. Čapka 22
tel. 43631 (3)
IČO: 11448831 DIČ: 410-530621/229

VRBA Klaus
ev. číslo
983/5/93-RPZ-F. G
Revizní technik
plynových zařízení

ev.čís. a otisk razítka fy

jméno a příjmení pracovníka
ev.číslo osvědčení

KOMINICTVÍ
Organizace: PANISLAV PETERKA

J. Hory 11

TEPLICE

395 30

Osvědčení o stavu komínů
pro připojení plynových spotřebičů paliv

Majitel
domu:

Uživatel
bytu: *Alta*

Místo

Teplá

ulice

K. Čapka

čp.

46

Kominové průduchy pro instalaci níže uvedených plynových spotřebičů vyhovují
předpisům ČSN 734219 odd. „D“ a není námitek proti zapojení:

454210

Druh spotřebičů	Qm ³ - hod.	Umístění	Podl.
<i>Nadras</i>	<i>4</i>	<i>kabelové</i>	<i>sup.</i>

Upozornění:

Do kominových průduchů používaných pro odvod spalin od plynových spotřebičů
nesmí být zaústěn žádný spotřebič na tuhá ani kapalná paliva.

Poznámka:


*Komín je splňovací a splňován H400 Ht
a připojení spotřebičů je v souladu s
ČSN 734210. Vlakovka je káňal a spal.*

Dne

10. 4. 95

Vyjádření majitele domu:

Razítko a podpis vedoucího
provozu



TISKOPIS E

výchozí

ČSN 34 3801 - tiskopis E

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ *)

vykonané dne **28.května 1995.**

podle normy ČSN 34 3800

revizní technik: **MIROSLAV RUŽIČKA**

závod: _____

revizní technik

elektrického zařízení a hromosvodů

ev. č. 403/7.00/83-1-E2-A

Teplice, Horava 9.**Teplice, Ul. K. Čapka 46 - příz.****- kotelna plyn, topení**

Zdroje elektrického proudu:

a) vlastní: _____ generátorů (dynam) o celkovém výkonu _____ kVA

b) cizí: _____ transformátorů o celkovém výkonu _____ kVA

c) jiná zařízení: **veřejná distribuční síť S E** _____ kVA

transformátory _____ ks _____ kVA kondenzátory _____ ks _____ kVAr

usměrňovače _____ ks _____ kVA kompenzátory _____ ks _____ kVAr

Soustava **1 PEN 220** V, ochrana před nebezpeč. dotyk nap.: **základní nulování**Soustava _____ V, " **zvýšena o pospojování**

Soustava _____ V, " _____

Instalováno (připojeno):

_____ motorů, svářeček apod. celkem _____ kW (kVA)

_____ tepelných spotřebičů (i přenosných) o celkem _____ kW

_____ žárovkových, zařivkových, výbojkových svítidel o celkem _____ kW

1 jiných spotřebičů nebo zařízení o celkem **0,12** kW (kVA)Celkově instalováno **0,12 kW**Stav zařízení se od poslední revize ze dne **výchozí revize** ~~zhoršil~~ **zlepšil**Při revizi odpojeno vadné zařízení v **nebylo odpojeno**Měření izolačních odporů provedeno přístroji **Megmet 500 č. 507178**

Měření zemních odporů provedeno přístrojem _____ č. _____

Další použité přístroje **Qu 130 č. 88062191 8835236 ZN 1**Celkový posudek: **Revidované elektrické zařízení je schopné bezpečného provozu.**Tato zpráva o revizi má **2** stran yPočet příloh: _____ Počet vyhotovení zpráv: **3**Rozdělovník: **2x provozovatel 1x RT**_____ podpis provozovatele **29.5.1995.**

_____ podpis revizního technika

*) Nehodící se škrtněte



Revidovaný závod

Revizní technik **M. Ružička.**

Strana - 2 -

Čís	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochrana před dotykem Ω
1.	Předmětem této zprávy je výchozí revize elektrické instalace pro připojení kotle plynového topení.		
2.	Z bytové rozvodnice v před síni na stěně bytu v přízemí je ze zásuvkového okruhu jištěný přívod kebelem CYKY 4Bx1,5mm ² napojena zásuvka 220V na stěně ve sklepě vedle kotle topení. Dva vodiče jsou použity pro připojení termostatu v obývacím pokoji. Pro zvýšení bezpečnosti proti nebezpečnému dotyku neživých částí je provedeno pospojování potrubí u kotle /ČSN 34 1010/.		
3.	Prostředí podle ČSN 33 0300 je základní-obyčejné podle čl. 3.1.1.		
4.	Prohlídka a měření : bytová rozvodnice na stěně IJV 16A -CYKYLs 2x1,5 do zásuvky v obývacím pokoji a pak 4Bx1,5 CYKY do zásuvky vedle kotle zásuvka 220V v kotelně kotel VIADRUS G25 120W připojený pohyblivým přívodem CYKY 2x1,5 k termostatu pospojování potrubí v kotelně CY 4mm ² - vyhovuje. - . - . - . - . - . -	50 50 50	0,6 0,6