

Müller & spol., Karla Čapka 32, 415 01 Teplice, tel./fax: (0417) 406 35

Předávací protokol

o montáži ústředního vytápění dle ČSN 060310 a topné zkoušky
předepsané čl. 138 až 143.

V objektu čp. 46 v Teplicích ul. Karla Čapka

pro: _____
název a sídlo odběratele

MÜLLER & spol.

TOPENÍ - VODA - PLYN

415 01 TEPLICE, K.Čapka 32

tel. 40635

IČO: 11443531 DIČ: 210-530821228

Montážní práce provedla firma: _____


Topnou zkoušku provedla firma: Müller a spol.

Jméno a příjmení pracovníka Vaníček Josef
který topnou zkoušku provedl: _____

Předal: Müller Antonín Dne: 11.7.1995

Poznámky - doplňky : Provedena topná zkouška po dobu 4 hod.
Při předání nebylo shledáno závad.

Datum: 11.7.1995

Za odběratele převzal: 

Müller & spol., Karla Čapka 32, 415 01 Teplice 1, tel./fax: (0417) 40 635

Potvrzení o vyvložkování komínu

Potvrzujeme, že dle Vašeho požadavku bylo provedeno vyvložkování komínu označeného kominickým střediskem. Vyvložkování bylo provedeno ohebnou hliníkovou hadicí Al 400 o průměru 120 - 7,5 m

Místo: Teplice Ulice: Karla Čapka 46

Nájemník (byt č.):

Vyvložkování komínu vyhovuje platné ČSN 73 42 10 .

Práce byla provedena dle platných technologických předpisů a norem.

MÜLLER & spol.


TOPENÍ - VODA - PLYN
415 01 TEPLICE, Karlova 32
tel. 40635
IČO: 11446331 DIČ: 210-630821229

dodavatel


RUDOLF PETR

zednické práce
o vložkování komínů
Božerova 15
415 01 TEPLICE

práci provedl


odpovědný pracovník

V Teplicích dne: 11.7.1995


za odběratele převzal

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedení revize: 10.7.95

Název a sídlo organizace (označ. provozu, popř. objektu)

Teplice ul. K. Čapka 46

Jméno a příjmení revizního technika – Evidenční číslo osvědčení

Klaus VRBA ev. č. 983/5/93-R-PZ-F,G

Druh revize: ~~PROVOZOVÁNÍ~~ VÝCHOZÍ*)

Označení zařízení (předmět revize): Svařované plynové vedení dle ČSN - 386441

čl. 14 do 5 kpa, ČSN - 386442 a norem přidružených

Od plyn. hodin po uzavěři před spotřebiči.

Druh zařízení: F,G

Za provozovatele se zúčastnil: p. Dittrich

Celkové zhodnocení zařízení: Plynové zařízení je schopné bezpečného a spolehlivého provozu a může být uvedeno do provozu oprávněnou organizací, při dodržení bezpečnostních zásad VI části ČSN 386441.

Zpráva obsahuje 2 stran.

v Teplice dn. 10.7.95

Rozdělovník: 1x rev. technik
2x provozovatel

VRBA Klaus
ev. číslo
983/5/93-R-PZ-F, G
Revizní technik
plynových zařízení

Podpis a otisk razítka revizního technika příp.

Název organizace a číslo oprávnění

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
 B. Údaje o měření a zkouškách.
 C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
 D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
 E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

Návrh termínu
odstranění závad
do:

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení

1. Předložená dokumentace:

PD plynofikace schválená SČP Teplice

Projekt fa Suma Tce.

Povolení k odběru plynu č. 118/95 ze dne 21.3.95

Dodavatel prací fa Müller a spol. Tce. 1380/5/94-PZ-VI,VII

Svařeč- p. Cach P. ev. č. 2-035052-C CG-165

Jakost materiálu podložena hutním osvědčením dle ČSN

Tlaková zkouška OPZ ze dne 10.7.95 p. Vrba

Osvědčení o stavu komína ze dne 10.7.95 p. Peterka

Návod k obsluze pl. kotle Aston Thermica

2. Popis revidovaného zařízení:

Od plyn. hodin umístěných na chodbě domu vede plyn průrazem přes komoru a předsíní do koupelny, kde je umístěn pl. kotel Aston.

U kotle odbočka 1/2" průraz do kuchyně ke sporáku M-265.

Plynovod je veden na objímkách, kotel napojen do vyvložkovaného komína odtah zhotoven z AL.

B. Údaje o měření a zkouškách.

- tlaková zkouška OPZ viz zápis
- kontrola délek a průměru potrubí
- kontrola uzavíracích prvků plyn. zařízení

C. Zjištěné závady, návrh na jejich odstranění.

- chybí ochranný nátěr dle ČSN 386441 čl. 120
- před uvedením do provozu přezkontrolovat správnou funkci tepelné pojistky a těsnost spotřebiče.

15.6.95
při
uvedení

D. Údaje o odstranění závad z minulé revize nebyly předloženy, jedná se o výchozí revizi.

E. Elektrorevize- bude předložena při uvedení spotřebiče do provozu!

Zápis

o tlakové zkoušce odběrního plynového zařízení, provedené podle ČSN 386441, případně podle ČSN 386413.

V objektu č.p. 46 v Teplice ul. K.Čapka

v bytě byt posch. II

byl zřízen upraven přezkoušen domovní plynovod.

Montážní práce provedl: fa Müller a spol. Tce.
název a sídlo

pro odběratele:
název a sídlo

Technické hodnoty zařízení:

Plynovodní přípojka DN o délce bm

Ležatý plynovod DN o délce bm

Stoupací vedení DN o délce bm

Od HU plynovodu k plynoměru DN: o délce bm

Od plynoměru DN 1"-3/4"-1/2" o délce bm 4-8-2m

Prohlídkou odběrního plynového zařízení bylo zjištěno, že jeho provedení odpovídá požadavkům ČSN 386441, příp. ČSN 386413 a odsouhlasené projektové dokumentaci. Zařízení bylo dne 10.7.95 vyzkoušeno.

Při zkoušce nebyly zjištěny žádné viditelné vady odběrního plynového zařízení a vyhovělo předepsanému zkušebnímu přetlaku 5 kPa a doporučuje se k uvedení do provozu.

Poznámky - doplňky: spotřebiče: Montáž nového plyn. rozvodu v bytě.

pl. kotel Astn Thermica pl. sporák M-265:

Datum: 10.7.95

MÜLLER & spol.

TOPENÍ - VODA - PLYN

415 01 TEPLICE, K. Čapka 12

tel 40635

IČO: 11448831 DIČ 210 530821/239

VRBA Klaus

ev. číslo

983/5/93-RPZ-F, G

Revizní technik
plynových zařízení

ev.čís. a otisk razítka fy

jméno a příjmení pracovníka
ev.číslo osvědčení

Organizace: KOMINICTVÍ
STANISLAV PEJTERKA

J. Hory 11 Osvědčení o stavu komínů
TEPLICE
pro připojení plynových spotřebičů paliv

Majitel domu :
Uživatel bytu : *dlho*

Místo *Teplice* ulice *K. Čapka* čp. *46*

Komínové průduchy pro instalaci níže uvedených plynových spotřebičů vyhovují předpisům ČSN 734219 odd. „D“ a není námitek proti zapojení:
734210

Druh spotřebičů	Qm ³ - hod.	Umístění	Podl.
<i>Askon - Genberg</i>	<i>3,2</i>	<i>kuchyně</i>	<i>4p.</i>

Upozornění:
Do komínových průduchů používaných pro odvod spalin od plynových spotřebičů nesmí být zaústěn žádný spotřebič na tuhá ani kapalná paliva.

Poznámka:
*Komín je zvalcován stříhou H400K
a připojení spalinového rozvodu s
ČSN 734210. Platnost fa Müller a spol.*

Dne *10.4.95*

Vyjádření majitele domu:

REKONSTRUKČNÍ
Razítko a podpis vedoucího
Stanislav Pejterka
provozovna
č. osv. 582/93
J. Hory 11
Teplice
Obratě!
KOMINOV

TISKOPIS E

ČSN 34 3801 - tiskopis E

v ý c h o z í
ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ *)

vykonané dne 28. května 1995. podle normy ČSN 34 3800 ^{331500.}

revizní technik: MIROSLAV RŮŽIČKA

závod: _____

revizní technik
 elektrického zařízení a hromosvodů
 ev. č. 403/7.00/83-I-E2-A

Teplice, Ul. K. Čapka 46 -2.p.

Teplice, Horova 9.

- kotelna plyn. topení

Zdroje elektrického proudu:

a) vlastní: - generátorů (dynam) o celkovém výkonu _____ kVA

b) cizí: - transformátorů o celkovém výkonu _____ kVA

c) jiná zařízení: veřejná distribuční síť SE _____ kVA

transformátory - ks _____ kVA kondenzátory _____ ks _____ kVAr

usměrňovače - ks _____ kVA kompenzátory _____ ks _____ kVAr

Soustava 1 PEN 220 V, ochrana před nebezpeč. dotyk nap.: základní nulováním

Soustava _____ V, " zvýšena o pospojování

Soustava _____ V, " _____

Instalováno (připojeno):

motorů, svářeček apod. celkem _____ kW (kVA)

tepelných spotřebičů (i přenosných) o celkem _____ kW

žárovkových, zařívkových, výbojkových svítidel o celkem _____ kW

1 jiných spotřebičů nebo zařízení o celkem 0,12 kW (kVA)

Celkově instalováno 0,12 kW

Stav zařízení se od poslední revize ze dne výchozí revize zhoršil - zlepšil

Při revizi odpojeno vadné zařízení v nebylo odpojeno

Měření izolačních odporů provedeno přístroji Megmet 500 507178

Měření zemních odporů provedeno přístrojem _____ č. _____

Další použité přístroje Qu 130 č. 8806219/ 8835236 ZN 1

Celkový posudek: Revidované elektrické zařízení je schopné bezpečného provozu.

Tato zpráva o revizi má 2 stran y

Počet příloh: _____ Počet vyhotovení zpráv: 3

Rozdělovník: 2x provozovatel 1x RT

podpis provozovatele

29.5.1995.

podpis revizního technika

*) Nehodící se škrtněte



Revidovaný závod ...

Revizní technik M. Růžička,

Strana 2

Čís.	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor $\text{M}\Omega$	Ochrana před dotykem Ω
1.	Předmětem této zprávy je výchozí revize elektrické instalace pro připojení kotle plynového topení.		
2.	Z bytové rozvodnice nestěně bytu v předsíni je ze zásuvkového okruhu jištěný přívod do zásuvky 220V v koupelně vedle kotle topení. Kabelem CYKY 2Bx1,5mm ² je napojen termostat na stěně v obývacím pokoji. Kotel topení je připojen pohyblivým příводом ze zásuvky. Pro zvýšení bezpečnosti proti nebezpečnému dotyku neživých částí je provedeno pospojování potrubí u kotle /ČSN 341010/.		
3.	Prostředí podle ČSN 33 0300 je základní-obyčejné podle čl. B3.1.1.		
4-	<u>Prohlídka a měření :</u> bytová rozvodnice na stěně v předsíni LJV 16A - CYKYLs 2x2,5 do zásuvky v přesíni, odtudě CYK2Bx1,5 v liště k zásuvce u kotle zásuvka 220V u kotle topení kotel MITO 120W CYKY 2Bx1,5mm ² v liště k termostatu CY 4mm ² pospojování potrubí u kotle	 	 0,6 0,6 20 50 vyhovuje.
	- . - . - . - . - . -		